

**COMUNE
DI LAGHI**



**PROVINCIA
DI VICENZA**

Codice Fiscale 83000550240 - Partita IVA 01687750248
C.A.P. 36010 - Via A. Burgmann, 6

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 Del 21-03-2022

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. OPERA PUBBLICA "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI LAGHI".

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di marzo, nella Sede Municipale, si è riunita, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Lorenzato Marco	SINDACO	P
Sella Maria Fabiola	Assessore	P
Dal Santo Renato	Assessore	P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Alla riunione assiste il Segretario Comunale dott. Renato Graziani.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Lorenzato Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22/10/2021 con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Zanè per utilizzo del dott. arch. Luca Cavedon Capo Area Tecnica del Comune di Zanè a supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Laghi per il periodo 22/09/2021-21/09/2023;

RICHIAMATO il Decreto datato 29/01/2021 del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in applicazione dell'art. 30 comma 14-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 così come sostituito dall'art. 51, comma 1., lettera a) del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020 con il quale viene disciplinata l'assegnazione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

APPURATO che il Comune di Laghi risulta assegnatario di un contributo per un importo pari ad € 81.300,81 ai sensi dell'art 1 comma 1 del Decreto datato 29/01/2021 del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro dell'Interno datato 29/01/2021 prevede ai sensi dell'art. 1 comma 2 che poter beneficiare del contributo è necessario dare inizio ai lavori entro il 15 maggio 2021;

VISTI i seguenti provvedimenti:

- Determina n. 15 del 07/04/2021 con la quale è stato dato incarico professionale all' Ing. Fabio Benetti con studio in Dueville (VI) per la redazione di: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in varie località del Comune di Laghi" per l'importo complessivo pari ad € 5.200,00 + CNPAIA 4% (esclusa iva 22% in quanto sottoposto a regime forfetario);
- delibera di Giunta Comunale n. 15 del 22 aprile 2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in varie località del Comune di Laghi" redatto dallo Studio Ing. Fabio Benetti di Dueville (VI) per un importo complessivo di € 81.300,81 acquisito al protocollo comunale in data 22/04/2021 al n. 748;
- Determina n. 17 del 03 maggio 2021 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera denominata "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in varie località in Comune di Laghi" per un importo pari a € 66.065,00, di cui € 64.765,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Determina n. 19 del 06/05/2021 con quale è stata nominata aggiudicataria definitiva la ditta F.Ili Conte Snc di Villanova di Camposampiero (PD) - P.Iva 00290020288 – ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.L.vo 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, per i lavori di realizzazione dell’opera denominata “Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in varie località in Comune di Laghi” per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 46.488,32 + IVA 10% + €. 1.300,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 47788,32 + IVA 10% = €. 52.567,15 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 28,22%;

CONSIDERATO inoltre che:

- i lavori assegnati sono stati consegnati il 10/05/2021 con previsione di conclusione, per il 08/09/2021;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;
- i lavori dell’opera pubblica sono stati conclusi il 08/09/2021 e quindi entro i termini contrattuali;
- la DD.LL. in data 14 marzo 2022 al n. 519 di prot. ha presentato la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 21/02/2022, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

VISTO il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 23/06/2022 con scadenza validità al 11/10/2022 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

DATO ATTO della regolarità contributiva verificata tramite rilascio di certificato da parte di Inarcassa del progettista e DD.LL Ing. Fabio Benetti;

VERIFICATO che in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 218 del DPR 207/’10 il DD.LL. ha dichiarato che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell’opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all’approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l’importo di €. 44.739,82 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 49.213,80 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice F.Ili Conte Snc di Villanova di Camposampiero (PD);

VERIFICATO che in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A) Lavori contrattuali		
- importo lavori	€	46.488,32
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.300,00
Totale lavori	€	47.788,32
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) - spese tecniche	€	5.200,00
2) - C.N.P. 4%	€	208,00
3) - incentivi per funzioni tecniche	€	1.325,00
4) - IVA 10% su A	€	4.778,83
5) - imprevisti	€	1896,31
6) - ribassi di gara accantonati (IVA cps)	€	20.104,35
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €	33.512,49	
TOTALE COMPLESSIVO	€	81.300,81

Quadro assestato finale

A) Lavori contrattuali		
- importo lavori	€	43.439,82
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.300,00
Totale lavori	€	44.739,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) - spese tecniche	€	5.200,00
2) - C.N.P. 4%	€	208,00
3) - incentivi per funzioni tecniche	€	1.325,00
4) - IVA 10% su A	€	4.473,98
5) - risparmi (IVA cps)	€	1896,31
6) - ribassi di gara accantonati (IVA cps)	€	23.457,70
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €	36.560,99	
TOTALE COMPLESSIVO	€	81.300,81

facendo presente che rimangono disponibili nelle somme in amministrazione € 23.457,70 (IVA cps.) quali ribassi di gara utilizzabili dalla P.A. unicamente dopo l'approvazione della presente contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione il tutto ai sensi del decreto di assegnazione del contributo statale ed € 1896,31 (IVA cps.) per risparmi;

- DATO ATTO che per l'opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG 8739344ECD ed il codice CUP B85F21001260001;

- VISTO inoltre che per l'affidamento dell'incarico all'Ing. Benetti Fabio di progettazione, sicurezza e direzione lavori per l'opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG Z703140C10;

VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/10 in quanto applicabile in virtù del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. 3 novembre 2003, n. 27 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 in quanto applicabile in virtù del D.Lgs. n. 50/2016;

ASSUNTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare , come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica denominata "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in varie località in Comune di Laghi", così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a 44.739,82 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 49.213,80 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice F.Ili Conte Snc di Villanova di Camposampiero (PD);
- 2) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 8001797789-03 datata 07/05/2021 quale garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs.50/2016, rilasciata da Aviva Italia Spa;
- 3) di dare atto che il Comune di Laghi risulta assegnatario di un contributo per un importo pari ad € 81.300,81 ai sensi dell'art 1 comma 1 del Decreto datato 29/01/2021 del Ministro dell'Interno a completo finanziamento dell'opera in argomento;
- 4) di dare atto che l'opera per l'importo complessivo di €. 81.300,81 è finanziata al capitolo 3158 del bilancio 2021;
- 5) di liquidare e pagare, su presentazione di fattura, il credito residuo dell'impresa pari a € 49.213,80 (compresi gli oneri della sicurezza e l'IVA al 10%) da imputare al cap. 3158 del bilancio anno 2021;
- 6) di dare atto che alla presente opera pubblica è stato assegnato il codice CIG 8739344ECD ed il codice CUP B85F21001260001;
- 7) di liquidare e pagare, su presentazione di fattura, il credito residuo al progettista e direttore dei lavori Ing. Fabio Benetti di Dueville (VI) dell'opera pubblica denominata "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in varie località in Comune di Laghi" pari a € 5.408,00 (compreso CNPAIA 4% ed esclusa iva 22% in quanto sottoposto a regime forfetario) da imputare al cap. 3156 del bilancio anno 2020;
- 8) di dare atto che per l'affidamento dell'incarico al progettista e direttore dei lavori Ing. Fabio Benetti è stato acquisito il CIG Z703140C10;

9) di dare atto che l'Ufficio Tecnico Comunale darà attuazione al presente provvedimento assumendo tutte le iniziative di sua competenza compreso l'utilizzo delle economie dei ribassi di gara e dei risparmi dell'opera per un investimento suppletivo legato ad interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile secondo quanto già previsto dall'art. 30 comma 14-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 e dal contributo statale assegnato;

10) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D,lgs n. 33/2013, così come modificato dal D,lgs. 97/2016;

11) di dichiarare il presente provvedimento, mediante separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla **Regolarità tecnica**

Laghi, 18-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **Cavedon Luca**

PARERE: Favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla **Regolarità contabile**

Laghi, 18-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to **Graziani dott. Renato**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Lorenzato Marco

Il SEGRETARIO
F.to Graziani dott. Renato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Laghi, 28.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs n.267/00.

Laghi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5 DEL 21-03-2022**

Laghi, 28-06-2022

Il Segretario Comunale
Graziani dott. Renato
