

Comune di Boschi Sant'Anna


Provincia di Verona



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI ALCUNI TRATTI DI STRADA DI VIA ONI,
VIA OLMO E PIAZZA SAN MARCO**

CONTABILITÀ FINALE

Elaborato	Titolo
L.M.	LIBRETTO DELLE MISURE

Il Direttore Lavori geom. Luca Magri		Boschi Sant'Anna, lì	14/12/2022
---	---	----------------------	------------

Comune di Boschi Sant'Anna


Provincia di Verona



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI ALCUNI TRATTI DI STRADA DI VIA ONI,
VIA OLMO E PIAZZA SAN MARCO**

CONTABILITÀ FINALE

Elaborato	Titolo
R.C.	REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il Direttore Lavori geom. Luca Magri		Boschi Sant'Anna, lì	14/12/2022
---	---	----------------------	------------

progressivo	voce E.P.	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo unitario	costo
01	F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm	mq	298,80	3,00	896,40
02	F.02.15.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE AMBITO URBANO per i primi 3 cm	mq	1.541,10	4,50	6.934,95
03	F.03.25.b	SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO"	ton	126,95	12,00	1.523,40
04	F.13.06.00	PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE	mq	4.373,00	1,65	7.215,45
05	F.13.12.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE con strato di usura 0/12 mm misurato a quintale sui mezzi in arrivo	q.li	447,61	10,90	4.878,95
06	F.13.14.d	STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con aggregati calcarei e spessore 4 cm	mq	4.373,00	9,00	39.357,00
07	F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg	pz	19,00	58,00	1.102,00
TT	TT	Totale opere				61.908,15
OOSS	OOSS	Oneri per la sicurezza				1.679,95
IICC	IICC	Importo complessivo				63.588,10

Comune di Boschi Sant'Anna


Provincia di Verona



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI ALCUNI TRATTI DI STRADA DI VIA ONI,
VIA OLMO E PIAZZA SAN MARCO**

CONTABILITÀ FINALE

Elaborato	Titolo
C.R.E.	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore Lavori geom. Luca Magri		Boschi Sant'Anna, lì	14/12/2022
---	---	----------------------	------------

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo è stato redatto dal geom. Luca Magri, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Boschi Sant'Anna, abilitato ai sensi di legge. Lo stesso è stato approvato con Determinazione n. 130 del 31/10/2022, per un importo dell'opera di € 83.410,00 di cui € 68.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.679,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo dell'opera era così suddiviso:

		Importo di progetto	
A	Importo dei lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€	66.320,05
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.679,95
	Totale opere a base d'asta	€	68.000,00
B	Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti	€	450,00
B.2	IVA lavori 22%		14.960,00
	Totale somme a disposizione	€	15.410,00
	Totale complessivo dell'opera	€	83.410,00

AFFIDAMENTO LAVORI

Con Determinazione n. 143 del 09/11/2022 sono stati aggiudicati definitivamente e affidati i lavori all'impresa VE.COS S.r.l., con sede in Via Casalandri 877, Isola Rizza (VR), C.F.-P.IVA 00786700237, per l'importo di netti Euro 67.330,75, risultante dal ribasso percentuale del 1,0091% offerto dalla medesima in sede di gara.

PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE

Durante il corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di perizie di variante.

NUOVI PREZZI

Durante il corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione lavori è stato stabilito in giorni 30 naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 14/11/2022 con verbale di consegna emesso in pari data.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la sospensione degli stessi.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

In causa dei giorni di contratto, il tempo utile risulta complessivamente di:

- per contratto	giorni 30
- per sospensione dei lavori	giorni 0
- per proroga lavori	giorni 0

Totale	giorni 15

La scadenza del tempo utile risultava per tanto fissata al 14/12/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/12/2022 come fu accertato con verbale emesso in pari data e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione delle opere non si sono verificati fatti che hanno cagionato danni ai lavori eseguiti.

ANTICIPAZIONI DI DENARO

Nel corso dei lavori non è stata effettuata dall'impresa appaltatrice alcuna anticipazione di denaro.

VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni risultano contenute entro i limiti in facoltà della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16.

CERTIFICATO DI ACCONTO

Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato di pagamento in acconto.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 14/12/2022, per importo di € 63.588,10.

CONFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E DI SPESA

Importo netto contrattuale dei lavori	€ 67.330,75
Importo netto dei lavori eseguiti	€ 63.588,10

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve.

INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni degni di nota.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti per infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Legnago (VR) con polizza n. 003613024/75 continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha dimostrato la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali per il periodo di esecuzione dei lavori.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procedure e deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai valori in questione o che esistano atti impeditivi di altro genere.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal geom. Luca Magri, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Boschi Sant'Anna, abilitato ai sensi di legge.

VERBALE DI VERIFICA E RELAZIONE

La visita della regolare esecuzione dei lavori è stata eseguita il 14/12/2022 ed oltre al sottoscritto direttore dei lavori geom. Luca Magri è intervenuto alla stessa il Sig. Dalla Mora Luca Claudio, in rappresentanza della ditta appaltatrice.

RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni

contrattuali la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 de Codice Civile, ha dichiarato di non esservi difformità o vizi.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI E I LAVORI ESEGUITI

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Tecnica dei lavori. Sono state verificate le misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure, nei disegni e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto, geom. Luca Magri, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del Progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare, per numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello Stato Finale in data 14/12/2022;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che non furono effettuate anticipazioni in denaro;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme per gli stessi autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che durante i lavori non ci sono state occupazioni ne temporanee ne definitive di aree di proprietà privata;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il loro corso;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa VE.COS S.r.l., con sede in Via Casalandri 877, Isola Rizza (VR), C.F.-P.IVA 00786700237, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	+ € 63.588,10
A dedursi per certificati di pagamento emessi	- € 0,00 =
Resta il credito liquido dell'Impresa in	€ 63.588,10

Che possono porsi all'Impresa suddetta o chi per essa, salvo l'approvazione del presente atto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per i lavori di cui all'oggetto del presente certificato.

Boschi Sant'Anna, lì 14/12/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Magri Luca

