

amministrazione

COMUNE DI MIRA
Piazza IX Martiri 3
30034 Mira VE

rup

ing. Franca Barbiero

oggetto

**SCUOLA PRIMARIA CARLO GOLDONI
E SCUOLA DELL'INFANZIA ITALO CALVINO,
VIA MARMOLADA 2, ORIAGO, 30034, MIRA VE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRALCIO 2**

progetto

CENDRON studio
VENice GAteway
Via delle Industrie 21/2
I-30175 Venezia VE
T +39 041 5938058
F +39 041 5938059
info@cendron.com
www.cendron.com

progettista

arch. Alfonso Cendron

consulenti

ing. Aleardo Scalco
per. ind. Moreno Marcuz
per. ind. Michele Modolo

fase

esecutivo

prot. n.

1407

titolo

CRONOPROGRAMMA

parte

architettonico
meccanico
elettrico

scala

-

doc./tav. n.

CP01

formato

A4

data

7 dicembre 2016

aggiornamento

note

archivio

elaborazione

visto

Manutenzione straordinaria scuola Primaria "C. Goldoni" e scuola dell'Infanzia "I. Calvino" di Oriago di Mira (VE)					
	gg-	inizio		fine	
Bagni lato nord					
Impianto cantiere	2	12/06/2017		13/06/2017	
Demolizioni e rimozioni	7	14/06/2017		20/06/2017	
Posa impianti sotto traccia e montanti contropareti	14	21/06/2017		04/07/2017	
Massetti	7	05/07/2017		11/07/2017	
Pavimenti e rivestimenti	7	12/07/2017		18/07/2017	
Chiusura contropareti	7	19/07/2017		25/07/2017	
Posa serramenti metallici	5	26/07/2017		30/07/2017	
Dipintura	5	31/07/2017		04/08/2017	
Installazione box e lavabi	7	05/08/2017		11/08/2017	
Posa vasi e rubinetterie e corpi illuminanti	7	12/08/2017		18/08/2017	
Posa porte interne	4	19/08/2017		22/08/2017	
Espianto cantiere e pulizia	3	23/08/2017		25/08/2017	
Bagni lato ovest					
Demolizioni e rimozioni	3	03/07/2017		05/07/2017	
Posa impianti sotto traccia e montanti contropareti	8	06/07/2017		13/07/2017	
Massetti	5	14/07/2017		18/07/2017	
Pavimenti e rivestimenti	7	19/07/2017		25/07/2017	
Chiusura contropareti	7	26/07/2017		01/08/2017	
Posa serramenti metallici	5	02/08/2017		06/08/2017	
Dipintura	5	07/08/2017		11/08/2017	
Installazione box e lavabi	5	12/08/2017		16/08/2017	
Posa vasi e rubinetterie e corpi illuminanti	7	17/08/2017		23/08/2017	
Posa porte interne	4	24/08/2017		27/08/2017	
Espianto cantiere e pulizia	3	28/08/2017		30/08/2017	
Nuova scala esterna					
Demolizioni e scavi	2	03/07/2017		04/07/2017	
Magrone e fondazione	5	05/07/2017		09/07/2017	
Apertura varco mensa	1	10/07/2017		10/07/2017	
Posa completa scala metallica	7	21/08/2016		25/08/2016	
Opere di finitura civile ed impiantistica	2	28/08/2017		29/08/2017	
Posa uscita di emergenza	1	28/08/2017		30/08/2017	
Adeguamenti antincendio					
Demolizione pareti interne zona palestra	2	03/07/2017		04/07/2017	
Chiusura pareti aperte biblioteca	3	05/07/2017		07/07/2017	
Rimozione linoleum locali piano primo	2	10/07/2017		11/07/2017	
Spostamento provvisorio impianti/scaffali ante riqualificazione pareti	5	10/07/2017		14/07/2017	
Riqualificazione pareti	9	17/07/2017		25/07/2017	
Ripavimentazione locali piano primo	8	26/07/2017		02/08/2007	
Realizzazione nuove pareti in cartongesso	3	02/08/2017		04/08/2017	
Dipintura	5	07/08/2017		11/08/2017	
Ripristino impianti post riqualificazione pareti	2	21/08/2017		22/08/2017	
Posa porte tagliafuoco	6	23/08/2017		28/08/2017	
Sostituzione serramento ingresso esterno palestra	6	23/08/2017		28/08/2017	