

COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
P.zza IX Martiri 3 - 30034 Mira (Ve)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**PROGETTO PER UN NUOVO BLOCCO DI OSSARI
NEL CIMITERO DI MIRA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

CRONOPROGRAMMA

		CRONOPROGRAMMA																							
		anno 2017				anno 2017				anno 2017				anno 2017				anno 2017				anno 2017			
		Mese				Mese				Mese				Mese				Mese				Mese			
		I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°	I°	II°	III°	IV°
Fasi di Lavoro																									
1	Allestimento cantiere cantiere	■																							
2	Impianto elettrico		■																						
3	Scavo fondazioni			■																					
4	Fondazioni nastriforme o di platea				■	■																			
5	Fornitura e posa ossari					■	■																		
6	Getto setti in c.a.						■	■																	
7	Struttura copertura							■	■																
8	Isolamento tetto								■																
9	Lattoneria									■															
10	Impianto fognario										■														
11	Realizzazione marciapiede											■													
12	Smontaggio cantiere												■												

Nota: 1) non si prevedono interferenze delle fasi lavorative

2) il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è previsto in 60 gg. naturali e consecutivi tenendo conto dell'incidenza dell'andamento stagionale sfavorevole