

COMUNE DI GRUARO
Città Metropolitana di VENEZIA

CANTIERE EDILE PER:

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE EDMONDO DE
AMICIS DEL CAPOLUOGO - CIG: Z952E0C0D0**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Data : 11 settembre 2020

Committente:

COMUNE DI GRUARO
Piazza E. Dal Ben, 9 – Gruaro (VE)

Responsabile dei Lavori

Geom. Giancarlo Bortolami –
RUP Comune di Gruaro
Piazza E. Dal Ben, 9 – Gruaro (VE)

Coordinatore per la Progettazione

Geom. Luca De Luca
Viale Venezia 8/E-1, Fossalta di Portogruaro (VE)



REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

PROGRAMMA LAVORI cantiere: Scuola elementare Edmondo De Amicis Via Leonardo Da Vinci Gruaro (VE) LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO		SETTIMANE LAVORATIVE											U/GG										
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
FASI - IMPRESE IMPEGNATE																							
a)	Organizzazione ed allestimento del cantiere – installazione apprestamenti	■																					
b)	Posizionamento e installazione dell'autogru	■																					
c)	Rimozione impermeabilizzazioni sulla copertura	■	■																				
d)	Smontaggio delle velette di copertura in pannelli prefabbricati		■	■	■																		
e)	Rimozione controsoffitto interno				■	■	■																
f)	Demolizione in breccia murature perimetrali				■	■	■	■															
g)	Rimozione pavimento masselli sotto sbalzo Nord					■																	
h)	Montaggio nuova struttura metallica sostegno e nuove velette di copertura in pannelli sandwich di lamiera						■	■	■	■	■	■											
i)	Posa in opera di nuove lattonerie sulla copertura									■													
l)	Montaggio degli elementi di carpenteria metallica per rinforzo strutturale sui tegoli e sulle travi prefabbricate interne in c.a.p.									■	■	■	■										
m)	Scavo, armamento, cassetatura, getto e disarmo setti in c.a. sotto sbalzo parete Nord											■	■										
n)	Esecuzione rappezzi murature in laterizio e intonacatura in corrispondenza pilastri rinforzati												■	■									
o)	Montaggio degli elementi di carpenteria metallica sulle pareti esterne													■	■	■							
p)	Installazione del nuovo controsoffitto														■	■	■						
q)	Esecuzione ripristini di tinteggiature interne															■	■						
r)	Esecuzione di rifacimento pavimento in masselli sotto lo sbalzo Nord																■	■					
s)	Smobilizzo cantiere																	■	■				
TOTALE UOMINI/GIORNO																						379	

IMPRESE PREVISTE:



Opere Edili n° 6 addett



Dipintori n° 4 addett