

CRONOPROGRAMMA GANTT

A.E.07

STRALCIO II

PROGETTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO UFFICI NEL
MAGAZZINO MUNICIPALE E SEDE DELL'A.V.P._ ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLESANI - SITO NEL
COMUNE DI CASTELMASSA (RO)



Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa	Tot. Ug	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1 - ACCANTIERAMENTO	25,50	07 01 19 00:00:00	01 02 19 12:00:00	Impresa edile	0,00	[Barra continua da giorno 1 a 26]																																																		
1.1 - IMPIANTO DI CANTIERE Impiant...	1,00	07 01 19 00:00:00	08 01 19 00:00:00		2,00	[Barra da giorno 1 a 2]																																																		
1.2 - CARTONGESSO PARETI BOX UFFI...	3,00	15 01 19 00:00:00	18 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 9 a 12]																																																		
1.2 - CONTROSOFFITTO A QUADROT...	11,50	21 01 19 00:00:00	01 02 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 15 a 26]																																																		
1.2 - PAVIMENTI industriale AVP Forni...	5,00	09 01 19 00:00:00	14 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 3 a 6]																																																		
4 - FINITURE	46,00	07 01 19 00:00:00	22 02 19 00:00:00	Impresa edile	179,00	[Barra continua da giorno 1 a 41]																																																		
1.2 - PORTE INTERNE - BATTENTE Por...	3,50	05 02 19 00:00:00	08 02 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 29 a 32]																																																		
1.2 - RIVESTIMENTO BAGNI Fornitura ...	4,50	04 02 19 00:00:00	08 02 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 36 a 39]																																																		
1.2 - TINTEGGIATURE INTERNE Tinteg...	6,00	11 02 19 00:00:00	17 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 30 a 33]																																																		
1.2 - BATTISCOPA Zoccolino battisco...	2,00	06 02 19 12:00:00	08 02 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 31 a 32]																																																		
1.2 - FONDO TINTEGGIATURE ESTERN...	4,00	12 02 19 00:00:00	16 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 37 a 40]																																																		
1.2 - TINTEGGIATURE ESTERNE integ...	4,00	18 02 19 00:00:00	22 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 43 a 46]																																																		
1.2 - PUNTO PRESA Impianto elettrico...	3,50	21 01 19 00:00:00	24 01 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 15 a 18]																																																		
1.2 - PUNTO LUCE Impianto elettrico ...	3,00	22 01 19 00:00:00	25 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 16 a 19]																																																		
1.2 - APPARECCHIO ILLUMINANTE AD ...	3,50	27 01 19 12:00:00	31 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 21 a 24]																																																		
1.2 - LUCE EMERGENZA Fornitura e po...	1,50	29 01 19 00:00:00	30 01 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 23 a 24]																																																		
1.2 - CAVI ELETTRICI Fornitura e posa...	2,50	16 01 19 00:00:00	18 01 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 9 a 12]																																																		
1.2 - QUADRO ELETTRICO Quadro elett...	1,50	20 01 19 12:00:00	22 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 14 a 15]																																																		
1.2 - NUOVA LINEE DI SCARICO BAGNI...	7,00	07 01 19 00:00:00	14 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 1 a 6]																																																		
1.2 - SANITARI WC Fornitura e posa in...	1,00	04 02 19 00:00:00	05 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 29 a 30]																																																		
1.2 - SANITARI LAVANDINI Fornitura e...	1,00	05 02 19 12:00:00	06 02 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 30 a 31]																																																		
1.2 - BOLLITORE Fornitura e posa in o...	1,00	06 02 19 00:00:00	07 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 31 a 32]																																																		
1.2 - ASSISTENZE IMPIANTI DI CLIMAT...	2,50	24 01 19 00:00:00	26 01 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 18 a 20]																																																		
1.2 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Re...	6,50	27 01 19 12:00:00	03 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 21 a 27]																																																		
1.2 - ASSISTENZA IMP. ELETTRICO Ass...	16,00	14 01 19 12:00:00	30 01 19 12:00:00		0,00	[Barra da giorno 9 a 26]																																																		
1.2 - ASSISTENZA IMP. IDRAULICO Ass...	11,00	10 01 19 00:00:00	21 01 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 3 a 20]																																																		
1.2 - ASSISTENZA MURARIA Assistenz...	27,50	09 01 19 12:00:00	06 02 19 00:00:00		0,00	[Barra da giorno 3 a 31]																																																		

Valore finale Rischio (R=PxD)
Valore finale Probabilità (P)
Valore finale Danno (D)

