Comune

di Colognola ai Colli

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI VERONA



Messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale "Bocca Scalucce"

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 -

Contenuto

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaborato

16

Progettazione

Dott. Geol. Davide Dal Degan



Data

Scala

marzo 2018

DAVIDE DAL DEGAN
GEOLOGO

GEOLOGIA - GEOTECNICA - AMBIENTE

Via Strà n. 116 - 37042 - Caldiero (Verona) Tel. Fax. 0457650996 - Cell. 3483680529 e - mail: davidedaldegan@alice.it pec: davidedaldegan@epap.sicurezzapostale.it

L'autore si riserva la proprietà di questo elaborato ai sensi di legge, con divieto di riprodurlo e comunque di renderlo noto a terzi senza autorizzazione

Oggetto: Messa in sicurezza permanente del sito di interesse regionale "Bocca Scalucce" - Fase 2

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI E COMUNE DI ILLASI

Località: BOCCA SCALUCCE

Committente:

PROGRAMMA LAVORI

		_		Ī																	settimana 8						settimana 11		1			
	1	+	settima	ana 1		settim	ana 2	_	setti	imana	3	set	ttimana	4	settin	nana 5	settimana 6		settimana	a 7	settima	ana 8	settima	na 9	settimar	na 10	settima	ana 11	settim	ana 12	settimana	
la mariana	Durata	a .		1.1.	_	_ _																				40 50						
N. Lavorazione	[giorni]] 1	2 3	4 5	5 6	7 8	3 9	10 1	1 12	13 14	1 15	16 17	18 19	9 20	21 22 2	24 25	26 27 28 29	30 31	32 33 3	34 35	36 37 38	39 40	41 42 43	44 45	46 47 48	49 50	51 52 5	3 54 55	56 57 5	8 59 60 6	51 62 63 6	
Allestimento cantiere																																
Allestimento cantiere, posa recinzioni provvisorie e segnaletica	1	4																														
Sistemazione viabilità e aree esterne		Ė																														
Sistemazione della viabilità esterna alla discarica	1		4					-			\top			-																		
Stesa stabilizzato e posa traverse di controllo delle acque	1		4			h					11																					
Sistemazione della viabilità interna e sgombero rifiuti																																
4 Preparazione piste di accesso al gradone inferiore	1			4	\top			\top			\top			П									-									
5 Sgombero rifiuti ingombranti presenti nell'area di intervento	2			4	4 4																											
Realizzazione muro di sostegno / briglia																																
6 Scavo e getto soletta di fondazione	1					4																										
7 Posa gabbioni, realizzazione pozzetto di raccolta e posa tubo di scarico	2					4	4 4																									
8 Rinterri e realizzazione del selciatone in pietrame rivestimento alveo	2							4 4	4																							
Sagomatura gradino inferiore																																
9 Risagomatura della scarpata a valle del gradino inferiore	1								4																							
10 Pulizia e scavo di regolarizzazione delle pareti per posa impermeabilizzazione	2									4 4																						
11 Stesa argilla su pareti	1										4																					
12 Campionamenti argilla e controlli	1											2																				
Sagomatura superiore																																
13 Scavo al gradino superiore e sistemazione rifiuto sul gradino inferiore	7											2	2 2	2 2	2 2	2																
14 Posa teli impermeabili (in caso di pioggia e sempre a fine giornata)	23											2	2 2	2 2	2 2 :	2 2 2	2 2 2 2	2 2	2 2	2 2	2 2 2	2										
Realizzazione capping di copertura																																
15 Stesa materiale di regolarizzazione	2															2 2																
16 Stesa argilla su rifiuto gradino inferiore	2																2 2															
17 Campionamenti argilla e controlli	1																2															
18 Posa materassino bentonitico su gradino superiore	2						\perp		\perp		$\perp \downarrow$	\perp	$\perp \perp$	$oldsymbol{\perp}$		$\bot\bot$	2 2						\perp			$oxed{oxed}$		$\perp \perp$		\bot	$\bot \bot \bot$	
19 Posa e saldatura telo impermeabile costituito da TNT-HDPE-TNT	11										$\perp \perp$					$\bot\bot$		2 2	2 2	2 2	2 2 2	2 4				$oxed{oxed}$		\bot		$\bot \bot \bot$	$\bot \bot \bot$	
20 Posa materiale drenante (gradino inferiore)	2	\perp		$\perp \perp$			\perp		\perp		$\bot \bot$	\perp	$\perp \perp$	$\bot \bot$		+				$\bot \bot \bot$	\perp		4 4			$oxed{oxed}$		+		\bot		
21 Posa materassino drenante (gradino superiore)	2						\perp				$\perp \perp$			\bot	$\bot \bot \bot$	$\bot\bot$			$\sqcup \sqcup$		\bot	\bot	4	4			$\bot \bot \bot$	\bot	$\sqcup \sqcup \bot$	$\bot \bot \bot$	$\bot\bot\bot$	
22 Stesa terreno vegetale	6	\perp					\perp			\perp	\perp		\perp	$oldsymbol{\perp}$		\perp					\perp		\perp	4	4 4 4	4 4		\bot		\bot		
Lavori di finitura											\sqcup																					
23 Posa canalette perimetrali di raccolta acque	5	_			_	$\sqcup \bot$	\perp		+		+	\bot	$\perp \perp$	\bot		+				-	-		++			 	4 4 4	1 4 4			+	
24 Posa recinzione perimetrale e cancelli di accesso	5	_		+	-		+		+		++	_		+		++	\blacksquare		$\vdash \vdash \vdash$	-	-	+ + +	+			$oxed{oxed}$		+	4 4	4 4 4		
25 Lavorazione del terreno, concimazione, semina, prima irrigazione	3	_		+	-		+		+		++	_		+		++	\blacksquare		$\vdash \vdash \vdash$	-	-	+ + +	+			$oxed{oxed}$		+		 	4 4 4	
26 Installazione delle piastre di controllo topografico	1	\perp									$\perp \perp$			\perp																	4	
Spianto cantiere	1																															
27 Pulizia canalette, pozzetti, spianto cantiere	1																															