



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI CARCERI
PROVINCIA DI PADOVA

COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma
00	02.05.2023	PRIMA EMISSIONE	CSP	

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:



Geom. Moreno Rosin
Ospedaletto Euganeo (PD)
Via Pietro Nenni n. 3
tel. 349.6103260 rosin.moreno@alice.it

TIMBRO E FIRMA:



DATA:



MAGGIO 2023

ALLEGATO:

11

COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - CARCERI (PD) P.ZZA EUROPA

ID	Lavorazione / durata (MESI)	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
1	Allestimento cantiere	■											
2	Scavi di sbancamento e per successive fondazioni	■											
3	Opere in C.A.: fondazioni pilastri, cordoli, ecc.	■	■										
4	Montaggio ponteggio		■										
5	Murature in elevazione		■	■									
6	Posa solaio di copertura			■	■								
7	Realizzazione pacchetto copertura				■	■							
8	Opere da lattoniere ed impermeabilizzazioni					■							
9	Divisori interni					■	■						
10	Opere in cartongesso							■	■				
11	Impianto idrotermicosanitario, condizionamento aereo							■		■			■
12	Impianto elettrico e dei pannelli fotovoltaici	■				■		■		■			■
13	Massetti alleggeriti per pavimentazioni								■				
14	Realizzazione sottofondi isolanti								■				
15	Posa pavimentazioni interne									■	■		
16	Tinteggiature interne ed esterne										■	■	
17	Posa serramenti								■			■	
18	Sistemazione esterna impianto fognario e marciapiedi									■	■		
19	Smontaggio ponteggi											■	
20	Smobilizzo cantiere												■

Scavi		Pavimenti e rivestimenti	
Impresa edile		Cartongesso e tinteggiature	
Massetti e sottofondi		Lattoniere	
Idraulico		Serramentista	
Elettricista			