

CRONOPROGRAMMA GANTT


A.E.07

PROGETTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA DEL MAGAZZINO MUNICIPALE E SEDE DELL'A.V.P._ ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLESANI - SITO NEL COMUNE DI CASTELMASSA (RO)



Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa	Tot. Ug																																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1 - ACCANTIERAMENTO	25,00	02 10 17 00:00:00	27 10 17 00:00:00		0,00																																																			
1.1 - mpianto di cantiere adeguato all...	1,00	02 10 17 00:00:00	03 10 17 00:00:00		2,00																																																			
1.2 - Recinzione provvisoriale modul...	1,00	03 10 17 00:00:00	04 10 17 00:00:00		2,00																																																			
1.3 - Box di cantiere uso ufficio riunio...	1,00	05 10 17 00:00:00	06 10 17 00:00:00		2,00																																																			
1.4 - Impianto di terra per cantiere m...	1,00	02 10 17 00:00:00	03 10 17 00:00:00		1,00																																																			
1.5 - Cartelli di divieto, conformi al D...	1,00	02 10 17 00:00:00	03 10 17 00:00:00		1,00																																																			
1.6 - Sistema di protezione automatic...	1,00	09 10 17 00:00:00	10 10 17 00:00:00		1,00																																																			
1.7 - Ponteggio o incastellatura realiz...	3,00	09 10 17 00:00:00	12 10 17 00:00:00		9,00																																																			
1.8 - AUTOCRU AUTOCRU SEMOVENT...	9,00	18 10 17 00:00:00	27 10 17 00:00:00		18,00																																																			
2 - DEMOLIZIONI	35,00	16 10 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00		104,00																																																			
2.1 - Rimozione di discendenti e cana...	1,00	16 10 17 00:00:00	17 10 17 00:00:00		3,00																																																			
2.2 - Demolizione parziale o totale di ...	5,00	18 10 17 00:00:00	23 10 17 00:00:00		10,00																																																			
2.3 - Demolizione di solaio di copertu...	3,00	24 10 17 00:00:00	27 10 17 00:00:00		12,00																																																			
2.4 - Taglio delle catene esistenti, co...	1,00	30 10 17 00:00:00	31 10 17 00:00:00		2,00																																																			
2.5 - Demolizione di serramenti sia in...	3,00	16 10 17 00:00:00	19 10 17 00:00:00		9,00																																																			
2.6 - Demolizione parziale o totale di ...	4,00	30 10 17 00:00:00	03 11 17 00:00:00		16,00																																																			
2.7 - Demolizione parziale o totale di ...	7,00	01 11 17 00:00:00	08 11 17 00:00:00		28,00																																																			
2.8 - Demolizione parziale o totale di ...	3,00	08 11 17 00:00:00	11 11 17 00:00:00		12,00																																																			
2.9 - Demolizione parziale o totale di ...	3,00	13 11 17 00:00:00	16 11 17 00:00:00		6,00																																																			
2.10 - Scavo a sezione obbligata eseg...	3,00	17 11 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00		6,00																																																			
3 - STRUTTURE METALLICHE	17,00	13 11 17 00:00:00	30 11 17 00:00:00		106,00																																																			
3.1 - Manufatti in acciaio per travi e p...	10,00	20 11 17 00:00:00	30 11 17 00:00:00		50,00																																																			
3.2 - Manufatti in acciaio per irrigidim...	7,00	13 11 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00		35,00																																																			
3.3 - Mano a finire di smalto oleofeni...	2,00	21 11 17 00:00:00	23 11 17 00:00:00		6,00																																																			
3.4 - Preparazione del supporto per l'...	2,00	21 11 17 00:00:00	23 11 17 00:00:00		6,00																																																			
3.5 - Rinforzo a confinamento di pilas...	3,00	22 11 17 00:00:00	25 11 17 00:00:00		9,00																																																			
4 - FINITURE	22,00	30 11 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00		179,00																																																			
4.1 - PARETE INTERNA IN CARTONGES...	4,00	04 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00		16,00																																																			
4.2 - Tavolato interno in mattoni pien...	4,00	04 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00		8,00																																																			
4.3 - Intonaco civile, in opera su paret...	11,00	30 11 17 00:00:00	11 12 17 00:00:00		44,00																																																			
4.4 - Intonaco civile, in opera su paret...	4,00	04 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00		12,00																																																			
4.5 - Pannello di copertura a doppia l...	4,00	11 12 17 00:00:00	15 12 17 00:00:00		20,00																																																			
4.6 - Fornitura e posa in opera, a com...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																			
4.7 - Fornitura e posa in opera, a com...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																			
4.8 - Fornitura e posa in opera, a com...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																			
4.9 - Fornitura e posa in opera di can...	1,00	21 12 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00		2,00																																																			
4.10 - Fornitura e posa in opera di tub...	1,00	21 12 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00		2,00																																																			
4.11 - Barriera al vapore costituita da ...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																			
4.12 - Fornitura e posa in opera di ma...	9,00	11 12 17 00:00:00	20 12 17 00:00:00		27,00																																																			

Valore finale Rischio (R=PxD)
Valore finale Probabilità (P)
Valore finale Danno (D)



Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa	Tot. Ug	52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103	
1 - ACCANTIERAMENTO	25,00	02 10 17 00:00:00	27 10 17 00:00:00		0,00																																																																																																								
1. 1 - impianto di cantiere adeguato all...	1,00	02 10 17 00:00:00	03 10 17 00:00:00		2,00																																																																																																								
1. 2 - Recinzione provvisoria modul...	1,00	03 10 17 00:00:00	04 10 17 00:00:00		2,00																																																																																																								
1. 3 - Box di cantiere uso ufficio riunio...	1,00	05 10 17 00:00:00	06 10 17 00:00:00		2,00																																																																																																								
1. 4 - Impianto di terra per cantiere m...	1,00	02 10 17 00:00:00	03 10 17 00:00:00		1,00																																																																																																								
1. 5 - Cartelli di divieto, conformi al D...	1,00	02 10 17 00:00:00	03 10 17 00:00:00		1,00																																																																																																								
1. 6 - Sistema di protezione automatic...	1,00	09 10 17 00:00:00	10 10 17 00:00:00		1,00																																																																																																								
1. 7 - Ponteggio o incastellatura realiz...	3,00	09 10 17 00:00:00	12 10 17 00:00:00		9,00																																																																																																								
1. 8 - AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENT...	9,00	18 10 17 00:00:00	27 10 17 00:00:00		18,00																																																																																																								
2 - DEMOLIZIONI	35,00	16 10 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00		104,00																																																																																																								
2. 1 - Rimozione di discendenti e cana...	1,00	16 10 17 00:00:00	17 10 17 00:00:00		3,00																																																																																																								
2. 2 - Demolizione parziale o totale di ...	5,00	18 10 17 00:00:00	23 10 17 00:00:00		10,00																																																																																																								
2. 3 - Demolizione di solaio di copertu...	3,00	24 10 17 00:00:00	27 10 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
2. 4 - Taglio delle catene esistenti, co...	1,00	30 10 17 00:00:00	31 10 17 00:00:00		2,00																																																																																																								
2. 5 - Demolizione di serramenti sia in...	3,00	16 10 17 00:00:00	19 10 17 00:00:00		9,00																																																																																																								
2. 6 - Demolizione parziale o totale di ...	4,00	30 10 17 00:00:00	03 11 17 00:00:00		16,00																																																																																																								
2. 7 - Demolizione parziale o totale di ...	7,00	01 11 17 00:00:00	08 11 17 00:00:00		28,00																																																																																																								
2. 8 - Demolizione parziale o totale di ...	3,00	08 11 17 00:00:00	11 11 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
2. 9 - Demolizione parziale o totale di ...	3,00	13 11 17 00:00:00	16 11 17 00:00:00		6,00																																																																																																								
2. 10 - Scavo a sezione obbligata eseg...	3,00	17 11 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00		6,00																																																																																																								
3 - STRUTTURE METALLICHE	17,00	13 11 17 00:00:00	30 11 17 00:00:00		106,00																																																																																																								
3. 1 - Manufatti in acciaio per travi e p...	10,00	20 11 17 00:00:00	30 11 17 00:00:00		50,00																																																																																																								
3. 2 - Manufatti in acciaio per irrigidim...	7,00	13 11 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00		35,00																																																																																																								
3. 3 - Mano a finire di smalto oleofeni...	2,00	21 11 17 00:00:00	23 11 17 00:00:00		6,00																																																																																																								
3. 4 - Preparazione del supporto per l'...	2,00	21 11 17 00:00:00	23 11 17 00:00:00		6,00																																																																																																								
3. 5 - Rinforzo a confinamento di pilas...	3,00	22 11 17 00:00:00	25 11 17 00:00:00		9,00																																																																																																								
4 - FINITURE	22,00	30 11 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00		179,00																																																																																																								
4. 1 - PARETE INTERNA IN CARTONGES...	4,00	04 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00		16,00																																																																																																								
4. 2 - Tavolato interno in mattoni pien...	4,00	04 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00		8,00																																																																																																								
4. 3 - Intonaco civile, in opera su paret...	11,00	30 11 17 00:00:00	11 12 17 00:00:00		44,00																																																																																																								
4. 4 - Intonaco civile, in opera su paret...	4,00	04 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
4. 5 - Pannello di copertura a doppia l...	4,00	11 12 17 00:00:00	15 12 17 00:00:00		20,00																																																																																																								
4. 6 - Fornitura e posa in opera, a com...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
4. 7 - Fornitura e posa in opera, a com...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
4. 8 - Fornitura e posa in opera, a com...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
4. 9 - Fornitura e posa in opera di can...	1,00	21 12 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00		2,00																																																																																																								
4. 10 - Fornitura e posa in opera di tub...	1,00	21 12 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00		2,00																																																																																																								
4. 11 - Barriera al vapore costituita da ...	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00		12,00																																																																																																								
4. 12 - Fornitura e posa in opera di ma...	9,00	11 12 17 00:00:00	20 12 17 00:00:00		27,00																																																																																																								

Valore finale Rischio (R=PxD)
Valore finale Probabilità (P)
Valore finale Danno (D)

