



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA

Ottobre 2017

LAVORO:

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA N°

D.11

dmr STUDIO DI INGEGNERIA

ING. DOMENICA MIMMA RAULLI
Via Uruguay n° 20 - 35127 Padova
Tel. 049 8701598 Fax 049 2127525 - info@studioraulli.it



COMUNE MIRA
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alberto Franceschini

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	SCALA
A	Prima Emissione	Ottobre 2017	Ing. Domenica Mimma Rauli	Ing. Domenica Mimma Rauli	-
					NOME FILE
					D.11Cronoprog.pdf

CRONOPROGRAMMA

	1 SETTIMANA	2 SETTIMANA	3 SETTIMANA	4 SETTIMANA	5 SETTIMANA	6 SETTIMANA	7 SETTIMANA	8 SETTIMANA	9 SETTIMANA	10 SETTIMANA	11 SETTIMANA	12 SETTIMANA	13 SETTIMANA	14 SETTIMANA	15 SETTIMANA	16 SETTIMANA	17 SETTIMANA	18 SETTIMANA	19 SETTIMANA	20 SETTIMANA		
1. Predisposizione di segnaletica di sicurezza stradale con eventuali deviazioni del traffico e segnaletica di sicurezza art. Tariffa S001.01 S001.02																			recupero			
2. Delimitazione del cantiere e predisposizione dei servizi assistenziali, del deposito materiali e della impiantistica art. Tariffa S003.01 - S003.02																						
3. Smontaggio di esistente pensilina di attesa con trasporto a magazzino (carico e scarico) pontile 4 e 5 art. Tariffa P004.01		Pontile 5					pontile 4															
4. Rimozione delle paline di segnale fermata BUS art. Tariffa P001.05	Pontile 5					pontile 4																
5. Realizzazione di piazzola di sosta provvisoria attesa BUS art. Tariffa P024.01	Pontile 5				Pontile 5																	
4. Demolizione del pontile attuale con accatastamento e cernita del materiale di risulta anche per un possibile riuso art. Tariffa P001.03 – P001.04		Pontile 5		pontile 3			pontile 4		pontile 7		pontile 1		pontile 6									
5. Demolizione- asporto palancolata esistente art. Tariffa P001.01 – P001.02 P003.01					pontile 3																	
6. Attività di supporto alla demolizione in imbarcazione e/o pontone (sub appalto)		pontile 5		pontile 3	pontile 3		pontile 4		pontile 7		pontile 1		pontile 6									
7. Trasporto a discarica del materiale di risulta																						
8. Eventuale : demolizione di pavimentazione in tavolato in legno e sottostante drenaggio in pietrame art. Tariffa P002.01														pontile 6								
9. Trasporto in cantiere di materiale prevalentemente ligneo per la costruzione di nuovo pontile																						
10. Infissione di nuove bricole in acqua con utilizzo di pontone (sub appalto) e/ o da terra con battipalo art. Tariffa P010.01			pontile 5		pontile 3		pontile 4		pontile 7		pontile 1		pontile 6	pontile 6								
11. Posa nuova palancolata lignea per difesa spontale pontile 3 art. Tariffa P008.01					pontile 3																	
12. Sistemazione della riva – formazione di Berma art. Tariffa P009.01			pontile 5		pontile 3		pontile 4		pontile 7		pontile 1			pontile 6								
13. Ripristino di terreno vegetale art. Tariffa P009.02			pontile 5		pontile 3		pontile 4		pontile 7		pontile 1											
14. Formazione di selle e cordoli di appoggio in c.a. art. Tariffa P015.01				pontile 5	pontile 3		pontile 4	pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6									
15. Esecuzione di scavo per cassonetto pavimentazione pontile 3 art. Tariffa P005.01						pontile 3		pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6									
16. Rimozione e ripristino pavimentazione in cubetti di porfido art. Tariffa P006.01			pontile 5			pontile 3		pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6									
17. Taglio Piante e Vegetazione art. Tariffa P 007.01									pontile 7													
18. , posa di drenaggio , di tessuto non tessuto art. Tariffa P 016.01			pontile 5			pontile 3			pontile 7		pontile 1		pontile 6									
19. formazione di drenaggio e elementi di appoggio pavimentazione di pavimentazione in legno su traversine in legno poste all'interno del drenaggio art. Tariffa P022.01 e P17.01																	pontile 6					
20. Posa delle travi di supporto (eventuale utilizzo di auto gru – nolo a caldo o freddo) e di dormiente di appoggio alle travi art. Tariffa P013.01 – P014.01.01 P018.01 P020.01			pontile 5				pontile 3	pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6									
21. Profilati e laminati in acciaio inox AISI 316 art. Tariffa P021.01							pontile 3	pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6									
22. Posa di tavolato di calpestio art. Tariffa P17.01			pontile 5				pontile 3	pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6	pontile 6								
23. Posa delle balaustre in legno e di eventuale rete metallica di sicurezza art. Tariffa P012.01 –P001202 – P012.03			pontile 5				pontile 3	pontile 4	pontile 7		pontile 1		pontile 6									
24. Rimontaggio pensilina pre esistente art. Tariffa P004.01					pontile 5					pontile 4												
25. Rimozione della delimitazione del cantiere dei servizi assistenziali , dei materiali di risulta e impiantistica art. Tariffa S003.01 e S003.02																						
26. Rimozione della segnaletica di sicurezza art. Tariffa S001.01 - S001.02																						