CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI MIRA

OGGETTO

PROGETTO DI SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO

R.U.P.

Arch. Cinzia Pasin
Responsabile Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
Piazza IX MARTIRI, 3 - 30034 - Mira
t. 041.5628188 - f. 041.423922
e-mail: lavori.pubblici@comune.mira.ve.it

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mira
Piazza IX MARTIRI, 3 - 30034 - Mira
t. 041.5628188 - f. 041.423922
e-mail: comune.mira.ve@pecveneto.it
C.F. 00368570271

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Berro

Berro & Sartori ingegneria S.r.l.

via Roma, 130
30030 - Pianiga [VE]
t. [+39] 041 5195480
f. [+39] 041 5199098
P. IVA 04095420271
www: www.bs-eng.net

Rif. COMMESSA: Arch. Andrea Sartori

COLLABORATORI: P.I.ED Mirko Andreetta
Arch. Sonia Bragato
Ing. Massimiliano Barsi

REV. n°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dic. 2017	Progetto esecutivo

SB	AS	AB	BS 0 3 4 7 1 7
Redatto	Verificato	Approvato	Codice commessa

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

SCALA

N. TAVOLA

CRO

PRELIMINARE	DEFINITIVO AUTORIZZATIVO	ESECUTIVO	AS BUILT

Il presente disegno è di proprietà dei progettisti e non può essere riprodotto nè consegnato a terzi senza loro autorizzazione scritta Art.99 L.22/04/1941 N.633

Nome attività	Durata
Preparazione delle aree	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Apprestamenti del cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fis	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Cantiere temporaneo su strada	135 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	6 g
Opere provvisionali e di consolidamento	3 g
Infissione di palancole	3 g
Aggottamento dell'acqua	1 g
Demolizione plinto e rimozione palancole	8 g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	3 g
Rimozione di palancole esistenti	5 g
Rimozioni passerella esistente	22 g
Rimozione di rivestimenti in legno (doghe)	4 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	6 g
Rimozione di carpenterie in acciaio HEA300	5 g
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura	7 g
Infissione di micropali	13 g
Perforazioni per micropali	4 g
Posa ferri di armatura per micropali	6 g
Getto di calcestruzzo per micropali	5 g
Realizzazione nuove fondazioni in c.a.	6 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g
Posa carpenterie metalliche	22 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio	10 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	17 g
Realizzazione solette in c.a. (raccordo spalle marciapiede)	5 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	2 g
Getto in calcestruzzo per solaio in c.a.	1 g
Demolizioni e rimozioni	13 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3 g
Rimozione di segnaletica orizzontale	4 g
Rimozione di segnaletica verticale	3 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g
Rimozione di guard-rails	3 g
Disfacimento di pavimentazione in pietra	3 g
Realizzazione soletta per allargamento sede stradale	19 g
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	8 g
Posa pioli in acciaio	10 g
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo	2 g
Posa passerella (struttura e parapetto lato fiume)	11 g
Posa di ringhiere e parapetti	8 g
Ripristini verniciatura a pennello di opere in ferro	3 g
Posa parapetto passerella lato strada	9 g
Posa di ringhiere e parapetti	4 g
Verniciatura a pennello di opere in ferro	5 g
Guard-rails e finitura in lamiera stirata	17 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	4 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5 g
Montaggio di guard-rails	5 g
Posa di ringhiere in acciaio corten	3 g
Ripristino muratura lungo due direttrici sponde canale Taglio	4 g
Realizzazione di murature in elevazione	4 g
Gurad-rails (lungo due direttrici sponde canale Taglio)	2 g
Montaggio di guard-rails	2 g
Impianto semaforico	6 g
Montaggio di apparecchio semaforico (lampada)	2 g
Spostamento apparecchio semaforico (comprensivo di palo)	4 g
Nuova pavimentazione stradale (asfalti)	8 g
Formazione di fondazione stradale	2 g
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g
Posa di segnaletica verticale	2 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g
Pulizia di sede stradale	1 g
Nuova pavimentazione in porfido	4 g
Realizzazione di marciapiedi in porfido	4 g
Sistemazione argini	1 g
Formazione di tappeto erboso	1 g
Smobilizzo del cantiere	29 g
Smobilizzo del cantiere	3 g



LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA