



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 506 DEL 28-05-2021

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

MANUTENZIONE E SVIL. SIST. VIABILISTICO, ILL, PONTI

Oggetto: CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE

-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;

-Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 22/12/2020, esecutiva;

-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

-Dato atto che il peg 2021-2023 è stato approvato con delibera di G.C. n.4 del 21/1/2021;

-Visto il Piano Performance 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta n. 66 del 16/4/2021;

-Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09.03.2021 di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020;

-Visto il Decreto del Sindaco AS n. 99 del 21/12/2020 che attribuisce all'arch. Paolo Tomba l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture" mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs.n.267/2000, per la durata di 12 mesi;

-Vista la determina n.459 del 20/05/2019, con la quale il dirigente del Settore LL.PP. - infrastrutture, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, illuminazione, ponti", all'arch. Gabriele Bertaggia, fino al 31/05/2020, la determina n. 457 del 28/5/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/9/2020, la determina n. 870 del 30/9/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al

30/11/2020 – la determina n.1130 del 30/11/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/1/2021, la determina n.81 del 28/1/2021 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/4/2021 e la determina n.409 del 30/4/2021 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/7/2021;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. è l'arch. Gabriele Bertaggia *del Settore 4 LL.PP. - Infrastrutture*;

Dato atto che al punto n. 3 dell'elenco delle opere pubbliche, annualità 2019 (approvato con delibera di *Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2018 e successivi aggiornamenti*) è stato inserito l'intervento denominato: "PROGETTO CITTÀ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE." per un importo di € 450.000,00, di cui allo studio di fattibilità prot. 31138 del 13/07/2018, finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato, Avanzo di Amministrazione investimenti, Avanzo libero, Avanzo di Bilancio proventi CDS e Alienazione diritti di superficie;

Considerato che con determina n. 1292 del 19/12/2018 avente per oggetto: "CUP. N. C67H18000950004 – CIG. N. Z042663BC1 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ASSISTENZA, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ALL'ING. CARRARO GIOVANNI" - è stato affidato l'incarico all'Ing. G.Carraro ed impegnata la somma di € 30.451,20 al capitolo 21500000 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi, servizio rilevante ai fini dell'Iva" del Bilancio 2018, finanziato AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI E ONERI;

Vista la convenzione d'incarico professionale del 06/02/2019, Reg scritture private n. 280, sottoscritta con firma digitale tra il dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture del Comune di Mira e l'Ing. Giovanni Carraro;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 17/12/2019, si approvava il Progetto Definitivo relativo al: PROGETTO CITTÀ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN (CUP C7H18000950004);

Considerato che con determinazione n. 1333 del 30/12/2019, si approvava il Progetto Esecutivo e si dava avvio alla procedura di gara per i lavori: PROGETTO CITTÀ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP. C67H18000950004 CIG. 8152622C7E N. GARA 7641305 per un importo di € 450.000,00;

Vista la determinazione n. 468 del 05/06/2020 con la quale si approva, nell'ambito dei LAVORI DI PROGETTO CITTÀ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL

DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN, di cui all'art 106 Dlgs 50/2016 - l'incarico professionale all'Ing. Giovanni Carraro con studio a Mira per *"Integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento" dei lavori summenzionati, al fine dell'attuazione del protocollo nazionale predisposto dal MIT in data 24/4/2020 relativo alla REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI;*

Vista la determina n. 518 del 23/06/2020 con cui si approvavano i verbali di gara, e si aggiudicavano i lavori di PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305, alla ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (con sede in Nervesa (Tv) Via Foscari 2/A, CF./P.IVA: 00190560268), approvando il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;

Dato atto che la spesa per l'affidamento dell'appalto alla ditta **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.**, è impegnata al Capitolo 25505000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato, Avanzo di Amministrazione investimenti, Avanzo libero, Avanzo di Bilancio proventi CDS e Alienazione diritti di superficie, bilancio 2019 e successivamente riaccertata al bilancio 2020 con delib. GC n. 44/2020 e al bilancio 2021 con delib. GC n.39/2021;

Vista la determina 547 del 2/7/2020 avente per oggetto: PROGETTO CITTA' SICURA; MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI con la quale sono stati impegnati i maggiori oneri per la sicurezza dovuti all'emergenza COVID19 e rimodulato il quadro economico;

Visto il contratto rep. n. 6843 del 29/09/2020

Visto il verbale di consegna dell'opera prot. n. 46886 del 10/11/2020;

Vista la determina n.1197 del 07/12/2020 con la quale si AUTORIZZA la ditta *affidataria BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.*, **A SUBAPPALTARE** alla ditta A.G. SCAVI SRLS con sede a Valdobbiadene (TV) Strada Barbozza n.1, CF/P.Iva: 04678300262 - i lavori di SCAVI-REINTERRI-RIPRISTINO SPONDALI per un importo stimato di €. 30.000,00 (netti) di cui €. 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nel limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla legge;

Richiamata la determina n. 233 del 12/03/2021 avente per oggetto: "PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305. APPROVAZIONE SAL n.1";

Dato atto che nel corso delle opere, si sono riscontrate alcune circostanze (asfaltatura di Via Righi a Marano ed in conseguenza anche alcune ulteriori lavorazioni legate a migliorie ed alla presenza di sottoservizi) per le quali si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante, come specificato dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Carraro, con relazione datata 23/03/2021 Prot. Ente n.15100/2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs 50/2016;

Vista la determinazione n. 311 del 31/03/2021, con la quale si affidava l'incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante all'Ing. Giovanni Carraro e si approvava il nuovo Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO dell'OPERA CON PERIZIA			
A) Lavori			
A1 Totale		248.240,71	
A2 Lavori in economia non soggetti a ribasso		3.310,20	
A3 Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		9.179,13	
A4 Totale oneri per la sicurezza COVID 19		6.760,78	
TOTALE LAVORI			267.490,82
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:			
Totale B1		0,00	
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari			
Totale B2		0,00	
B3 Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi			
Totale B3		0,00	
B4 Imprevisti:			
B4.1 Accantonamento	0,00		
B4.2 Imprevisti diversi ed arrotondamenti (circa 5% di A)	2.480,90		
Totale B4		2.480,90	
B5 Acquisizione aree ed immobili			
Totale B5		0,00	
B6 spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	25.600,00		
B6-1 Perizia di Variante	3.400,00		
Totale B6		29.000,00	
B7 Fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113 del Codice			
Totale B7		6.681,73	
B8 Spese per collaudi			
Totale B8		0,00	
B9 Contributo ANAC			
Totale B9		225,00	
B10 IVA			
B10.1 IVA 22% su (A+B4)	59.393,77		
B10.2 IVA 22% su (B1+B3)	0,00		
B10.3 oneri al 4% ed IVA 22% su (B2+B6+B8)	7.795,20		
Totale B10		67.188,97	
B11 Ribasso d'Asta	76.932,58		
Totale B11		76.932,58	
Totale Somme a disposizione (B1+....+B11)			182.2509,18
TOTALE INTERVENTO (A+B)			450.000,00

Vista la Perizia suppletiva e di Variante redatta dall'Ing. Giovanni Carraro e arrivata via pec al Ns. prot. n. 26206 in data 25/05/2021 contenente i seguenti elaborati:

- 1 Elenco Elaborati;
- 2 Relazione-Nuovo Q.E. - Q comparativo-Verbale concordamento N.P.- Atto di sottomissione;
- 4.06 Planimetria di rilievo – Via Righi;
- 5.06 Sezioni di Rilievo – Via Righi;
- 6.06 Planimetria di Progetto – Via Righi;

- 15.01 Computo Metrico Estimativo;

Vista la RELAZIONE del Responsabile del procedimento SULL' AMMISSIBILITA' DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Prot. Ente n. 26427 del 26/05/2021);

Accertato che: le suddette lavorazioni non erano previste nel progetto definitivo/esecutivo approvato ed appaltato e non alterano la sostanza del progetto iniziale approvato, e che l'importo delle modifiche risulta pari a:

€ 29.153,48 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 22,810 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione in rispetto quindi della normativa - inferiore al 15% - (Art. 106, comma 2) e per la precisione 10,90%;

Ravvisata l'opportunità e la convenienza tecnico - economica di affidare i lavori di cui la perizia, alla ditta appaltatrice Brussi Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che sono state eseguite le verifiche/adempimenti di legge necessari per l'affidamento come di seguito elencato:

Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:

- Codice **CUP C67H18000950004, CIG 8152622C7E, GARA N. 7641305** richiesti alle autorità competenti (CIPE ed A.N.AC.) per i lavori in oggetto;

-*dichiarazione*, contenuta nella documentazione di gara della ditta **Brussi Costruzioni srl** (CF/P.Iva: 00190560268) Prot. Ente n° 23711/2020, contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato";

Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:

Visto il DURC con esito regolare della ditta BRUSSI SRL Numero Protocollo INPS 24855820 con scadenza validità 12/6/2021, che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle rispettiva normativa di riferimento;

Adempimenti di cui all'art.2 del DPR n°62/2013 e art 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira – Misura M02 PTPC 2015-2017:

autodichiarazione contenuta nella documentazione di gara, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale la ditta **Brussi Costruzioni S.r.l.** sottoscrive di impegnarsi ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013;

Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016.:

-Dichiarazione (istanza di gara presentata sul portale telematico) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui la ditta **Brussi Costruzioni srl** dichiara di possedere i requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-Dato atto che l'Ufficio Contratti ha effettuato, con esito regolare, tramite AVCPASS, tutte le verifiche di cui all'art. 80 DLgs 50/2016 in capo alla ditta **Brussi Costruzioni srl**, giusta nota di presa d'atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n° _20548/2020) a firma del RUP, arch. Gabriele Bertaggia;

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - DLgs n.33 del 14/3/2013:

il provvedimento di affidamento oggettivato, sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

Visti:

- il D.Lgs. N. 50/2016 e smi;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore;
- lo Statuto Comunale e i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare, la perizia suppletiva e di Variante** presentata dall'Ing. Giovanni carraro in data 25/05/2021 prot. n. 26206, composta dagli elaborati citati in premessa, agli atti del Settore LL.PP. per un importo contrattuale complessivo in aumento previsto di €. 29.153,48 oltre IVA al 22% (€. 6.413,77) per complessivi € 35.567,25;
- 3. di affidare i lavori di perizia alla ditta appaltatrice Brussi Costruzioni S.r.l. , con sede a Nervesa della Battaglia (Tv) CF/P.Iva 00190560268 , e subimpegnare** la relativa somma complessiva di €. 35.567,25 , Capitolo 25505000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", Bilancio 2021, Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.000, utilizzando il ribasso d'asta, voce B11) del Quadro economico dell'opera;
- 4. di approvare il seguente nuovo quadro economico** in premessa indicato, rimodulato a seguito della perizia, inserendo all'interno delle somme a disposizione, la voce B.4.3) "Modifica del contratto (art.106 Dlgs 50/2016) Iva compresa":

QUADRO ECONOMICO dell'OPERA CON PERIZIA			
A) Lavori			
A1 Totale		248.240,71	
A2 Lavori in economia non soggetti a ribasso		3.310,20	
A3 Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		9.179,13	
A4 Totale oneri per la sicurezza COVID 19		6.760,78	
TOTALE LAVORI			267.490,82
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:			
Totale B1		0,00	
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari			
Totale B2		0,00	
B3 Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi			
Totale B3		0,00	
B4 Imprevisti:			
B4.1 Accantonamento	0,00		
B4.2 Imprevisti diversi ed arrotondamenti (circa 5% di A)	2.480,90		
B4.3 Perizia ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 Iva Compresa	35.567,25		
Totale B4		38.048,15	
B5 Acquisizione aree ed immobili			

Totale B5		0,00	
B6 spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	25.600,00		
B6-1 Perizia di Variante	3.400,00		
Totale B6		29.000,00	
B7 Fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113 del Codice			
Totale B7		6.681,73	
B8 Spese per collaudi			
Totale B8		0,00	
B9 Contributo ANAC			
Totale B9		225,00	
B10 IVA			
B10.1 IVA 22% su (A+B4)	59.393,77		
B10.2 IVA 22% su (B1+B3)	0,00		
B10.3 oneri al 4% ed IVA 22% su (B2+B6+B8)	7.795,20		
Totale B10		67.188,97	
B11 Ribasso d'Asta	41.365,33		
Totale B11		41.365,33	
Totale Somme a disposizione (B1+....+B11)			182.2509,18
TOTALE INTERVENTO (A+B)			450.000,00

5. di dare atto che il corrispettivo dovuto dal Comune di Mira alla ditta aggiudicataria verrà liquidato secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. è l'arch. Gabriele Bertaggia *del Settore 4 LL.PP. - Infrastrutture*;

7. di dare atto che si provvederà alla comunicazione all'Osservatorio Regionale dei dati relativi alla modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, mediante la compilazione delle schede variante del sistema informativo SIMOG (**Lotto CIG 8152622C7E - N. GARA 7641305**);

8. di dare atto che il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2019, consultabile sul sito del Comune di Mira - al "Protocollo di legalità, sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

9. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all'albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio.

Il Responsabile
Gabriele Bertaggia

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 506 DEL 28-05-2021

Oggetto: CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 08-06-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Atteso che, per mero errore di battitura, nel Q.E. approvato con determina n. 311/21, nonché nel Q.E. di perizia approvato con il presente atto, nel totale delle somme a disposizione la cifra corretta deve indendersi pari ad euro 182.509,18= e non ad euro 182.2509,18= con indicato;

Sub-Impegno N. 1233/ 14 del 02-06-2021 a Competenza CIG 8152622C7		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25505000 Articolo PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		
Causale	PROGETTO CITTA SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. LAVORI DI PERIZIA - AV. AMM.NE VINCOLATO - COD. INV. 5000	
Anno	2021	Importo sub-impegnato €. 4.113,28
Beneficiario 13690 BRUSSI COSTRUZIONI SRL		
Sub-Impegno N. 1233/ 15 del 02-06-2021 a Competenza CIG 8152622C7		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25505000 Articolo PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		
Causale	PROGETTO CITTA SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. LAVORI DI PERIZIA - AV. AMM.NE LIBERO - COD. INV. 5000	
Anno	2021	Importo sub-impegnato €. 23.868,67
Beneficiario 13690 BRUSSI COSTRUZIONI SRL		
Sub-Impegno N. 1233/ 16 del 02-06-2021 a Competenza CIG 8152622C7		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25505000 Articolo PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		
Causale	PROGETTO CITTA SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. LAVORI DI PERIZIA - ALIEN. DIR. SUP. - COD. INV. 5000	
Anno	2021	Importo sub-impegnato €. 7.585,30
Beneficiario 13690 BRUSSI COSTRUZIONI SRL		

Variazione sub-impegno del 02-06-2021 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 1233 sub n° 10 del 24-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 518 DETERMINA del 23-06-2020 avente per oggetto PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEFME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DEC 1333 DEL 30/12/19 - RIBASSO D'ASTA - N. GARA 7641305 - ALIEN. DIR. SUPERFICIE CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25505000 Articolo PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		
Causale	CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEFME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PERIZIA D	
Anno	2021	€ -7.585,30
Variazione sub-impegno del 02-06-2021 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 1233 sub n° 9 del 24-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 518 DETERMINA del 23-06-2020 avente per oggetto PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEFME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DEC 1333 DEL 30/12/19 - RIBASSO D'ASTA - N. GARA 7641305 - AV. AMM.NE LIBERO CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25505000 Articolo PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		
Causale	CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEFME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PERIZIA D	
Anno	2021	€ -23.868,67
Variazione sub-impegno del 02-06-2021 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 1233 sub n° 8 del 24-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 518 DETERMINA del 23-06-2020 avente per oggetto PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEFME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DEC 1333 DEL 30/12/19 - RIBASSO D'ASTA - N. GARA 7641305 - AV. AMM.NE VINCOLATO CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25505000 Articolo PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		
Causale	CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEFME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PERIZIA D	
Anno	2021	€ -4.113,28

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.